

2022年12月号

馬場川 工事レポート



発行: 前橋デザインコミッション / MDC

Mail: info@maebashidc.jp

Tel: 027-289-3773

馬場川通りの改修工事が いよいよ着工！

11月8日(火)の説明会でもご案内のとおり、11月末より準備作業を開始し新年から本格工事に入ります。当初の10月着工予定からは遅れての着工となりますが、竣工予定は来年(令和5年)11月と変わらず、工期を大幅に短縮するものです。今回の工事計画の見直しによって、夜間工事や車両通行止めなど近隣の皆様の日常やご商売への影響も最小化できています。

現在、馬場川通りでは前橋市役所水道工事やマーズビル(旧こまち)新築工事が先行しており、これらに馬場川通り改修工事が加わることとなります。まずは、混乱がないように12月中は工事会社によるご挨拶や準備作業、植栽工事をさせていただきます。12月中は歩道・河川部で小作業がありますが、改修工事としての大きな通行止めの予定はありません。1月の本格着工に向け近隣の皆様のご都合やご希望を伺って調整する期間と考えております。

新年からの工事につきましては、1月5日(木)より作業開始、1月10日(火)からの本格作業となります。

まずは、マーズビル(旧こまち)前の橋架け替え工事となりますが、歩道・河川部の工事となりますので歩行者通路を車道部に設けて警備員が誘導いたします。

1月の改修工事としては、歩行者・車両とも通行止めの

予定はありませんが、同時進行する市役所水道工事やマーズビル新築工事で通行止めの場合がございますのでご注意ください。

いよいよ改修工事がはじまりますので、毎月この「馬場川工事レポート」で月ごとの予定(通行止めや迂回路)などをご案内いたします。分かりにくい点やご心配ごとなどありましたら、ご遠慮なくMDCまでお申し付けください。

馬場川クリスマスに向けて

11月26日(土)、馬場川通りの広場の使い方を検証する社会実験を実施しました。改修後の活用を見据えて、馬場川通りに関連する親交会、周辺施設、学校、MDCが協力してクリスマスを盛り上げる活動を行いました。

今回は、馬場川通りを彩るクリスマスワークショップとして、木の端材を利用した「木製ツリー」を作りました。多くのご家族にご参加いただき、電動工具を使ってみんなで楽しくDIYに取り組むことができました。

12月3日(土)には、クリスマスツリーに飾り付けるオーナメントを作るワークショップを開催予定です。17日(土)～25日(日)に、ワークショップで作成したツリーとオーナメントで馬場川通りを華やかに飾ります。また、馬場川通り親交会・MDCの共催で「馬場川クリスマス」のイベントを予定しています。

